

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ตามโครงการติดตั้งไฟกิ่ง สาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านสามเสา (บ้านบรือวาร์) หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 85	หน้า 210	120,000	-	19,600	ม.ค. 69 - ก.พ. 69	100,359.73	40.27		✓		เสร็จสิ้น	กองช่าง
2	ปรับปรุงเส้นทางสายทาง ขอย 7 ขอย 9 หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 68	หน้า 253	250,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	250,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
3	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านผามูบ (บ้านบรือวาร์) หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 69	หน้า 263	120,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
4	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 69	หน้า 246	350,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	350,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
5	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหลหลวง (บ้านบรือวาร์) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 70	หน้า 260	120,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
6	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพนาสวรรค์ - บ้านลือปือ (บ้านบรือวาร์) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 71	หน้า 248	240,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	240,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
7	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านใหม่พัฒนา (บ้านบรือวาร์) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 71	หน้า 245	119,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	119,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
8	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 73	หน้า 263	250,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	250,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
9	ปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ขอย 4 บ้านสันเจริญ (บ้านบรือวาร์) หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 75	หน้า 252	120,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านจะต๋อเบอ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผ่าพัฒนา	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 57	หน้า 256	120,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
11	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านจะพูจะกะ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผ่าพัฒนา	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 79	หน้า 257	120,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
12	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านยะพู (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 81	หน้า 258	120,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
13	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านปูเขาะ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 82	หน้า 257	120,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
14	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ - บ้านหมอผี - บ้านป่าแล (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 20 บ้านผาสุก	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 83	หน้า 249	360,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	360,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
15	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ 2 (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 20 บ้านผาสุก	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 83	หน้า 260	120,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
16	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านผาสุก	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 84	หน้า 264	250,000	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	0	250,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
17	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 65	หน้า 239	300,000	-	-	มี.ค. - มิ.ย. 69	0	300,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
18	เขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะลำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 49	หน้า 239	300,000	-	-	มี.ค. - มิ.ย. 69	0	300,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
19	ปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ขอย 8 พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมิ้น	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 46	หน้า 254	300,000	-	-	มี.ค. - มิ.ย. 69	0	300,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ ๑๒.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
30	ปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ขอย 3 บ้านดอยบ่อ 2 (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 47	หน้า 251	119,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	119,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
31	ปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ขอย 12 หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 48	หน้า 250	350,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	350,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
32	ปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ขอย 2 บ้านเขื่อนแก้ว (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 49	หน้า 250	120,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
33	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำริน (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 50	หน้า 247	120,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
34	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยสาครณ์ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 51	หน้า 248	120,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
35	ปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ขอย 12 บ้านเกาะ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 52	หน้า 249	120,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
36	ปรับปรุงเส้นทาง สายทาง ขอย 2 บ้านป่าอ้อใหม่ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 53	หน้า 251	120,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
37	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านสันปาย่างใหม่ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 6 บ้านสันปาย่าง	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 54	หน้า 259	120,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
38	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 55	หน้า 262	250,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	250,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
39	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านสุขใจ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 56	หน้า 259	120,000			พ.ค. - ส.ค. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
40	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 58	หน้า 261	250,000			พ.ศ. - ส.ศ. 69	0	250,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
41	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 72	หน้า 261	250,000			พ.ศ. - ส.ศ. 69	0	250,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
42	ปรับปรุงถนน สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยปูเจริญ (บ้านบวริวาร) หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 76	หน้า 241	120,000			พ.ศ. - ส.ศ. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
43	ปรับปรุงถนน สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ (บ้านบวริวาร) หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 77	หน้า 242	120,000			พ.ศ. - ส.ศ. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
44	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านจะหอ (บ้านบวริวาร) หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผาพัฒนา	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 78	หน้า 256	120,000			พ.ศ. - ส.ศ. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
45	ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงเส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 80	หน้า 247	236,000			พ.ศ. - ส.ศ. 69	0	236,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
46	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสามแยกบงแดง (บ้านบวริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 50	หน้า 244	120,000			มิ.ย. - ก.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
47	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผักหนาม (บ้านบวริวาร) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมนอก	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 62	หน้า 244	120,000			มิ.ย. - ก.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
48	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านอาจำ (บ้านบวริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 66	หน้า 264	120,000			มิ.ย. - ก.ย. 69	0	120,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
49	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 74	หน้า 264	200,000			มิ.ย. - ก.ย. 69	0	200,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
50	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 74	หน้า 243	350,000			มิ.ย. - ก.ย. 69	0	350,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
51	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผ่าพัฒนา	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 77	หน้า 245	270,900			มิ.ย. - ก.ย. 69	0	270,900			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
52	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ภายในเทศบาลตำบลแม่ยาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 84	หน้า 263	2,514,000			มิ.ย. - ก.ย. 69	0	2,514,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
53	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)		หน้า 264	90,000			ต.ค.68 - ก.ย. 69	0	90,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
54	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย	เพิ่มเติม 1/69 หน้า 4	เงินสะสม	100,000			มี.ค.69 - พ.ค. 69	0	100,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
55	ปรับปรุงเส้นทาง สายทางบ้านห้วยหลหลวง (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เพิ่มเติม 1/69 หน้า 5	เงินสะสม	124,000			มี.ค.69 - พ.ค. 69	0	124,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
56	ติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์	เพิ่มเติม 1/69 หน้า 6	เงินสะสม	40,800			มี.ค.69 - พ.ค. 69	0	40,800			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
57	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลแม่ยาว	เพิ่มเติม 3/67 หน้า 15	หน้า 140	90,000	-	-	พ.ค. - ก.ค. 69	0	90,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
58	วัน อปพร.ตำบลแม่ยาว	ฉ.แรก หน้า 50	หน้า 140	20,000	-	-	มี.ค. 69	19,785	215		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด
59	เสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร ยวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.)	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 13	หน้า 141	70,000	-	17,000	ธ.ค.68 - ม.ค. 69	52,120	880		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	3) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์เย้า หรืออัวเมี่ยน 4) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ ดานตันเกียะ 5) กิจกรรมสืบสานประเพณีชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 6) กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนา (พิธีทานสลากภัตต์ไทยล้านนา)													
79	สืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำถ้ำพระ	แก้ไข 4/68 หน้า 1	หน้า 221	100,000	-	-	มี.ย. 69	0	100,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
80	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ตามโครงการดำเนินการและสนับสนุน การดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ฉ.แรก หน้า 58	หน้า 221	50,000	-	-	ต.ค. 68	50,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองการศึกษา
81	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		หน้า 271	23,246,400	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	11,416,100	11,830,300		✓		เบิกจ่าย 6 เดือน	สำนักปลัด
82	เบี้ยยังชีพความพิการ		หน้า 271	6,753,600	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	3,322,600	3,431,000		✓		เบิกจ่าย 6 เดือน	สำนักปลัด
83	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		หน้า 271-272	12,000	-	12,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	0	0			✓	ไม่มีผู้คุณสมบัติ	สำนักปลัด
84	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</u> PR JUNIOR นักสื่อสารชุมชนรุ่นใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 17	หน้า 222	20,000	-	-	ม.ค. 69	12,460	7,540		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด
85	ส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลหมอกยะปู	แก้ไข 4/66 หน้า 23	หน้า 223	60,000	-	-	ต.ค.68 - ม.ค. 69	58,395	1,605		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด
86	ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคนกับช้าง บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร	เพิ่มเติม 3/67 หน้า 78	หน้า 223	60,000	-	-	มี.ค. 69	45,000	15,000		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด
87	สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 18	หน้า 224	20,000	-	4,050	ธ.ค. 68	15,300	450		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
88	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเชฟชุมชน (Local Chef) ในพื้นที่ ตำบลแม่ยาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 17	หน้า 224	50,000	-		พ.ค. 69	0	50,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
89	อบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย สร้าง content - สร้าง รายได้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลแม่ยาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 19	หน้า 225	20,000	-		พ.ค. - มิ.ย. 69	0	20,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข													
90	เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)	ฉ.แรก หน้า 64	155	80,000	70,000	-	มี.ค. 69	140,754	9,246		✓		เสร็จสิ้น	กองการศึกษา
91	สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยาว	เพิ่มเติม 3/67 หน้า 18	หน้า 156	50,000	-	-	มิ.ย. 69	0	50,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
92	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ฉ.แรก หน้า 63	หน้า 166	100,000	-	-	ม.ค. 69	99,835	165		✓		เสร็จสิ้น	กองการศึกษา
93	ค่าจัดการเรียนการสอน	เพิ่มเติม 1/66 หน้า 28	หน้า 167	577,400	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 69	0	577,400			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
94	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	เพิ่มเติม 1/66 หน้า 28	หน้า 168	246,700	-	-	เม.ย. - ส.ค. 69	0	246,700			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
95	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	แก้ไข 4/68 หน้า 7	หน้า 169	2,299,160	-	100,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1,024,218	1,174,942	✓			เบิกจ่าย 183 วัน	กองการศึกษา
96	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม)	แก้ไข 4/68 หน้า 8	หน้า 169-170	4,000,000	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	2,152,868.75	1,847,131.25	✓			เบิกจ่าย 6 เดือน	กองการศึกษา
97	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตามโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 21	หน้า 171	40,000	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 69	0	40,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อบท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
98	อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวมมิตร ตามโครงการป้องกันภัยพิบัติ ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรวมมิตร	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 25	หน้า 171	40,000	-	-	ม.ค. - มี.ค. 69	40,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองการศึกษา
99	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยคีตะมวยไทย	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 22	หน้า 172	18,100	-	-	ม.ค. - ก.พ. 69	18,100	0		✓		เสร็จสิ้น	กองการศึกษา
100	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำขนมไทยและขนมพื้นบ้าน	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 22	หน้า 172	21,900	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 69	0	21,900			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
101	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 20	หน้า 173	40,000	-	-	ม.ค. - ก.พ. 69	40,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองการศึกษา
102	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ตามโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 23	หน้า 173	20,000	-	-	ส.ค. 69	0	20,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
103	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco School)	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 24	หน้า 174	20,000	-	-	ส.ค. 69	0	20,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
104	อุดหนุนโรงเรียนผาขาววิทยา ตามโครงการนุญสานสัมพันธ์ กลุ่มชาติพันธุ์เล็กล้าวิถีผาขาว	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 26	หน้า 174	40,000	-	-	พ.ค. - มิ.ย. 69	0	40,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
105	อุดหนุนโรงเรียนแม่ยาววิทยา ตามโครงการค่ายทักษะอาชีพเพื่อการ มีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนแม่ยาววิทยา	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 24	หน้า 175	40,000	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	0	40,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
106	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลแม่ยาว (ค่าอาหารกลางวัน)	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 26	หน้า 176	10,025,759	-	508,400	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	4,082,900	5,434,459	✓			เบิกจ่าย 100 วัน	กองการศึกษา
107	ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำประปาประจำหมู่บ้าน	เพิ่มเติม 4/66 หน้า 29	หน้า 189	50,000	-	-	ม.ค. 69	0	50,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
118	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพิ่มเติม 1/66 หน้า 29	หน้า 195	100,000	-	-	มี.ค. 69	93,000	7,000		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
119	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวไม่มี เจ้าของและที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2569-2570	เพิ่มเติม 4/66 หน้า 37	หน้า 196	25,000	-	-	ม.ค. 69	0	25,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
120	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก ตามโครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 33	หน้า 197	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
121	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตามโครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 34	หน้า 198	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
122	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 34	หน้า 198	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
123	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ ตามโครงการ อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 35	หน้า 199	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
124	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 35	หน้า 199	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
125	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านออบเสื่อหวาน ตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 36	หน้า 200	20,000			ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
126	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 36	หน้า 200	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
127	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 37	หน้า 201	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
128	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผาพัฒนา ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 37	หน้า 201	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
129	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก ตามโครงการ ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 38	หน้า 202	20,000			ม.ค. - มิ.ย. 69	0	20,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
130	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมิ้นใน ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 29	หน้า 202	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
131	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านผาสุก ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 38	หน้า 203	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
132	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 29	หน้า 204	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
133	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 30	หน้า 204	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
134	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านริมกก ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 30	หน้า 205	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อบท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
135	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 31	หน้า 205	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
136	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 31	หน้า 206	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	0	20,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
137	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกลางทุ่ง ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 32	หน้า 206	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
138	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 32	หน้า 207	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
139	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 33	หน้า 208	20,000	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 69	20,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
140	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในตำบลแม่ยาว	แก้ไข 4/68 หน้า 10	หน้า 275	700,000	-	-	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	700,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
141	ค่าจ้างขนเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน		หน้า 210	1,500,000	1,318,000	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	2,723,515	94,485	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ
142	ค่าเช่าเตาเผาและค่าจ้างคนเผาขยะ		หน้า 211	816,000	-	600,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	216,000	0		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
143	นำร่องหมู่บ้านต้นแบบด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	เพิ่มเติม 4/66 หน้า 31	หน้า 212	20,000	-	-	มิ.ย. 69	19,990	10		✓		เสร็จสิ้น	กองสาธารณสุขฯ
144	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน กาแปดแลป่า สนับสนุนการปลูกกาแปดแลที่ได้รับเงิน	เพิ่มเติม 3/67 หน้า 38	หน้า 266	20,000	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 69	0	20,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ อบท.ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	หน้า แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หน้า เทศบัญญัติ	งบประมาณ อนุมัติ บาท	โอนงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน บาท	คงเหลือ บาท	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (✓) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)			ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
145	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	ฉ.แรก หน้า 51	หน้า 266	20,000	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	0	20,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
146	การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ	เพิ่มเติม 3/67 หน้า 38	หน้า 267	10,000	-	-	พ.ค. - มิ.ย. 69	0	10,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
147	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ โดยการจัดตั้ง ศูนย์ข้าวชุมชน	เพิ่มเติม 3/67 หน้า 38	หน้า 267	30,000	-	-	ม.ค. - มี.ค. 69	20,470	9,530		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด
148	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพิ่มเติม 1/66 หน้า 34	หน้า 268	20,000	-	-	ต.ค. - พ.ย. 68	0	20,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
149	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ปรับปรุงระบบงานสารบรรณและการให้บริการประชาชนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 44	หน้า 118	10,000	-	-	ต.ค. 68	9,960	40		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด
150	ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	แก้ไข 3/68 หน้า 1	หน้า 119	90,000	-	32,750	ธ.ค. 68	57,250	0		✓		เสร็จสิ้น	สำนักปลัด
151	ยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการ ประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ฉ.แรก หน้า 79	หน้า 119	10,000	-	-	เม.ย. 69	0	10,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
152	ชำระภาษีเคลื่อนที่	ฉ.แรก หน้า 80	หน้า 132	10,000	-	-	เม.ย. 69	8,640	1,360		✓		เสร็จสิ้น	กองคลัง
153	ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE และ LTAX GIS และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตำบลแม่ยาว	แก้ไข 4/68 หน้า 9	หน้า 133	200,000	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	0	200,000			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
154	อบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชี เรงรัดการเบิกจ่ายเงิน ตามแนวทางการบริหารงานการเงินการคลัง	เพิ่มเติม 1/68 หน้า 45	หน้า 133	50,000	-	37,000	พ.ย. 68	12,960	40		✓		เสร็จสิ้น	กองคลัง
รวม 154 รายการ/โครงการ				68,013,219	1,788,000	1,558,200		29,372,655.48	38,870,163.52	9 คก	56 คก	89 คก		